



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Ανάδοχος: ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΗ Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς την Οικονομική Επιτροπή

για την έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου :

« Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χρυσούπολης »

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Το έργο του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης 382.000,00 € (με τη δαπάνη των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δημοπρατήθηκε την 27^η/03/2020 και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΗ Α.Ε.», με προσφερόμενο ποσό 148.649,46 € (με τη δαπάνη των απροβλέπτων, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 61,09%, που εγκρίθηκε οριστικά με την με αριθμό 82/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου. Την 20^η/08/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτ. 8.931 σχετική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Νέστου και του εκπροσώπου της αναδόχου τεχνικής εταιρείας (Α.Δ.Α.Μ. 20SYMV007203512). Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου, είναι διακοσίων εβδομήντα (270) ημέρες, δηλαδή έως και την 17/05/2021. Με την με αριθμό 131/2021 (Α.Δ.Α.Μ. 21SYMV008656035) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του έργου, έως και την 31^η/08/2021. Με την με αριθμό 227/2021 (Α.Δ.Α.Μ. 21SYMV009043050) απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του έργου, έως και την 31^η/12/2021. Με την με αριθμό 358/2021 (Α.Δ.Α.Μ. 22SYMV009900221) απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του έργου, έως και την 31^η/03/2022. Με την με αριθμό 53/2022 (Α.Δ.Α.Μ. 22SYMV010331511) απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του έργου, έως και την 30^η/04/2022. Με την με αριθμό 90/2022 (Α.Δ.Α.Μ. 22SYMV010466192) απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του έργου, έως και την 30^η/07/2022.

Συνεπιτιμώντας τον φόρτο εργασίας και την δεδομένη υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της διαδικασίας έγκρισης του υπό σύνταξη 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (η οποία περιλαμβάνει την υποβολή του για διατύπωση σύμφωνης γνώμης στο Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε. Καβάλας – ακολούθως την προέγκρισή του από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και μετέπειτα την εισαγωγή του προς έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νέστου)), κρίνεται προφανώς ανεπαρκές το χρονικό διάστημα έως και την 30^η Ιουλίου 2022, ώστε να εκτελεστούν οι νέες εργασίες που θα εγκριθούν με τον 2ο Α.Π.Ε., η αναγκαιότητα των οποίων προέκυψε κατά την πορεία εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών. Περαιτέρω, λόγω της ενεργειακής κρίσης που ενέσκηψε και της πρόσφατης νομοθεσίας επί του θέματος (άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 Φ.Ε.Κ. 109/Α/06.06.2022), όπου αναφέρονται τα εξής :

«Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άταξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης.»

Βάσει του οποίου ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης έως την 30/11/2022, η Διευθύνουσα το έργο, Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται και προτείνει:

να εγκριθεί η χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με αναθεώρηση, ορίζοντας νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 30^η-11-2022, εγκρίνοντας ταυτόχρονα το συνημμένο 6^ο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.

- Συν.: 1. 6^ο χρονοδιάγραμμα εργασιών
- 2. Σύμφωνη γνώμη Διαχειριστικής Αρχής
- 3. Αίτηση παράτασης αναδόχου

Χρυσούπολη, 14-07-2022

Ο συντάκτης
Επιβλέπων Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./Α'



Ο έισηγητής

Χιώτης Σ. Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 9168
Παρελήφθη την 15/7/2022

Σχετ. 6845/2018



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Γεν. Γραμ
Αντιδ. Γ.Ε.
Σιδηροπούλου

Κομοτηνή, 15/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 4133

Ταχ. Δ/ση : Ηροδότου 28 Κομοτηνή,
Ταχ. Κώδικας : 69132
Πληροφορίες: Σ. Κουτσογιάννης
Τηλέφωνο : 2531352321
Fax : 2531081601
Email : skoutsogiannis@mou.gr

ΠΡΟΣ : Δήμο Νέστου
Πρεμετής
64200, Χρυσούπολη

ΚΟΙΝ : Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Π.Α.Α. 2014-2020
Μονάδα Δημοσίων
Υποδομών και Παρεμβάσεων

ΘΕΜΑ: Προέγκριση 7ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (6^η Παράταση Εργασιών) του 1^{ου} υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ» της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ », του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006176440.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Του ν. 4314/2014 (Α' 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
 - β. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.



γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, Α' 98).

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

- α. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,
- β. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου,
- γ. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
- δ. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

3. Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278 /Γ'ΚΠΣ /ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β') κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Τη με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/Β'/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ.

5. Την αριθμ. 1065/19-04-2016 (Β' 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Την αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β'5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ' αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

7. Την αριθμ. 1300/25-04-2018 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ» της Δράσης 4.3.4, του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4 (Μ 4.3.4.) του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 -2020», όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Την με αρ. πρωτ. 67779/22-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2018ΣΕ08210012.

9. Την αριθμ. 3738/29-07-2020 απόφαση έγκρισης σχεδίου σύμβασης του 1^{ου} υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ», της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ» της Δράσης 4.3.4 του Υπομέτρου 4.3 του Μέτρου 4 (Μ 4.3.4.) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –2020».

10. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του 1^{ου} υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ», της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ», που υπεγράφη στις 20/08/2020 μεταξύ του Δικαιούχου Δήμου Νέστου και της εργοληπτικής εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.», όπως κάθε φορά ισχύει.

11. Το έγγραφο του Δικαιούχου Δήμου Νέστου με αρ. πρωτ. 8823/07-07-2022 με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.

12. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως 30/11/2022.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση της παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο Δικαιούχος Δήμος Νέστου να προσκομίσει άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τη σχετική απόφαση.

Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.

Π.Α.Μ.Θ.

Πιτσινίγκος Βασίλειος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου


29/6/2022

A


ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

Γεν. Γραμ
Αναδ. ΓΓΕ
Σιδηρόπουλος
ΕΠΕΚ: 8931/2020

Προς: Νομός Καβάλας
Δήμος Νέστου
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας



Υπόψη: Κου. Σιδηρόπουλου Δημήτριου

Καβάλα 28/06/2022

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»

Θέμα: Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι :

1) Εν αναμονή έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.

2) Σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/06.06.2022) : "Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης."

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ // ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ
1817/CP/080414/4549
ΕΝ 13106-1



ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ // 15ο ΧΛΜ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΣ
Τ 2510330058 F 2510220633
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑΣΟΥ // ΛΙΜΕΝΑΣ
Τ 2593058101 F 2510220633



ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί εκ νέου παράταση εργασιών έως τις 30/11/2022.

Με τιμή
Για την ανάδοχο εταιρεία



Αρτεμίου Μάριος
Πολτικός Μηχανικός



